

Abnahmeprotokoll



Allgemeine Angaben zum Kunden

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Tel.

Firma/Ansprechpartner

Solarstrom Konzepte GmbH

Firmenbezeichnung

Steinhagener Straße 11

Straße, Hausnummer

33334 Gütersloh

PLZ, Ort

05241 9610199

Tel.

info@solarstrom-konzepte.de

E-Mail

Standort der Anlage

falls nicht identisch mit Anschrift des Kunden

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Speichersystem

Hersteller

Typ

Anzahl

Seriennummer

Wechselrichter

Hersteller

Typ

Anzahl

Seriennummer

Hersteller

Typ

Anzahl

Seriennummer

Anlagenbezogene Daten

Bezeichnung laut Strangplan/

Dachflächenausrichtung

Leerlaufspannung U o/c

(Prüfspannung 1000V DC)

MPP1

MPP2

MPP3

MPP4

Elektrische Prüfung der AC-Seite

Speicher

Wechselrichter

Wechselrichter

Wallbox

Schleifenwiderstand

Zs

Ω

Isolationswiderstand

R Iso

MΩ

RCD-Auslösestrom

IΔN

mA

RCD-Auslösezeit

tA

ms

Abnahmeprotokoll



Informationen zum Zähler / Zählerschrank

Hauptzähler

Nebenzähler

Nebenzähler

Einbau eines zusätzlichen Zählerschranks:

☐ Ja

☐ Nein

Weitere Installationsarbeiten

Notstrombox inkl. Notstromsteckdose installiert:

☐ Ja

☐ Nein

als solche gekennzeichnet

☐

beide Codes aktiviert

☐

Code Notstrombox Basis

Code Notstrombox Pro

Code Technikpaket

Wallbox installiert:

☐ Ja

☐ Nein

Stückzahl

☐

im Portal sichtbar

☐

Erdung

Potentialausgleichsschiene inklusive Fundament/Tiefenerder vorhanden?

☐ Ja

☐ Nein

Messwert korrekt?

☐ Ja

☐ Nein

Checkliste der Montageabnahme

Der Kunde ist in die Funktionsweise und Bedienung vom Speicher, einschließlich der zusätzlich erworbenen Optionen wie Notstrompaket und ggf. Wechselrichter oder auch Wallbox, eingewiesen. **Der PV-Schalter auf dem Energiespeicher bzw. der extern verbaute Wechselrichter** bei den anderen Speichern müssen bis zum Zählertausch ausgeschaltet sein. Der Kunde wurde in die Lage versetzt, die PV-Stromversorgung nach dem Zählertausch einzuschalten. Der Montageort des Speichers und ggf. des Wechselrichters entspricht den räumlichen und klimatischen Erfordernissen und ist entsprechend Montageanleitung montiert. Die Datenkommunikation zwischen Wechselrichter, Speicher und Internet-Router erfolgt anhand:

☐ TP-Link (dLAN), Devolo

☐ AVM (Fritz!Powerline) (dLAN),
Energiesparmodus ist ausgeschaltet

☐ LAN

☐ WLAN Repeater

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass die Kommunikation zw. Router und Speicher stabil und beschränkungsfrei sein muss. Die Anlage ist im Online-Portal des Speichers sichtbar.

Montageabnahme, Sichtprüfung und Abgleich mit der Planung

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - Anlagenmontage ohne sichtbare Schäden an der Anlage. | ☐ in Ordnung | ☐ beanstandet |
| - Verkabelung / Leitungsführung hergestellt bis zum Speicher
ggf. Wechselrichter | ☐ in Ordnung | ☐ beanstandet |
| - Sauberkeit (Entsorgung Verpackungsmaterial, Installationsorte
sauber) | ☐ in Ordnung | ☐ beanstandet |

Einweisung in den Umgang mit Wechselrichter, Speicher und App

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| - Der Anlagenbetreiber wurde auf den Umgang/die Bedienung
der PV-Anlage eingewiesen. | ☐ Ja | ☐ Nein |
|---|-----------------------------|-------------------------------|

Sonstige Bemerkungen

Ort, Datum

Mit dem Unterzeichnen dieses Abnahmeprotokolls gilt die Anlage mit Ausnahme der unter Mängel, Nachbesserungen, sonstige Bemerkungen aufgezählten Punkte als mängelfrei abgenommen. Die vollständige Materiallieferung ist erfolgt.

Name des Kunden in Klarschrift

Name Auftragnehmer/Ansprechpartner in Klarschrift

Unterschrift Kunde

Unterschrift Auftragnehmer/Ansprechpartner